Обозначение кабеля	Трасса		Тип линии связи	Кабель					
				по проекту			проложен		
	Начало	Конец		Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина, м	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина, м
СКС									
СКС2	XR1 / патч-панель ПП1	Xs1.1	рабочее место	F/UTP Cat 6 4 пары	4х2х0,52	9		4х2х0,52	9
СКС3	XR1 / патч-панель ПП1	Xs1.2	рабочее место	F/UTP Cat 6 4 пары	4х2х0,52	9		4х2х0,52	9
СКС4	XR1 / патч-панель ПП1	Xs1.3	рабочее место	F/UTP Cat 6 4 пары	4х2х0,52	9		4х2х0,52	9
СКС5	XR1 / патч-панель ПП1	Xs1.4	рабочее место	F/UTP Cat 6 4 пары	4х2х0,52	9		4х2х0,52	9
СКС6	XR1 / патч-панель ПП1	Xs1.5	рабочее место	F/UTP Cat 6 4 пары	4х2х0,52	9		4х2х0,52	9
ТФ1	XR1 / патч-панель ПП1	X1.1	ТА	UTP-2P-Cat.5e	4х2х0,52	9		4х2х0,52	12
ТФ2	XR1 / патч-панель ПП1	X1.2	ТА	UTP-2P-Cat.5e	4х2х0,52	9		4х2х0,52	12
ТФ3	XR1 / патч-панель ПП1	X1.3	ТА	UTP-2P-Cat.5e	4х2х0,52	9		4х2х0,52	12

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Иванчук М.В.			2026
Проверил		Зыбайло К.П.			2026
Н. контр.					2026
ГИП		Якушин Г.В.			2026

16/1/26-СКС-ИД-КПП.КЖ

Калужская область, Боровский район, д Старомихайловское, ул 1-я Индустриальная, ЦВСИГ

Структурированная кабельная система

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Кабельный журнал

альтэн системы безопасности

Формат А4